



**Comune di San Casciano V.P.
Servizio OO. PP. E PROGETTAZIONE**

**LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO SOTTO LE
MURA DI VIA DEI FOSSI**

Piano sicurezza e coordinamento

Progetto :

Arch. Francesco Pruneti

	Cronoprogramma	
--	-----------------------	--

San Casciano V.P. lì 19/03/2021

rifacimento parcheggio via dei Fossi 2021

fase dei lavori	sottofase	settimana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		giorni	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
allestimento cantiere	sopralluogo preliminare		■									
	recinzione area di cantiere e baracche		■									
	allacciamenti vari di cantiere		■	■								
demolizioni, scavi e impianti	demolizioni e smontaggi			■	■							
	scavi generali e per i servizi			■	■	■						
	fognature e caditoie				■	■	■					
	illuminazione pubblica						■	■				
	riempimenti vari						■	■	■			
fondazioni nuove pavimentazioni	soletta di fondo						■	■	■			
	cordonati e zanelle							■	■			
	preparazione sottofondo							■	■			
	sistemazione servizi esistenti						■	■	■			
pavimentazioni e finiture	sistemazione del muro							■	■	■		
	pavimentazione in cls architettonico								■	■	■	
	sistemazione a verde									■	■	■
	opere di dettaglio e pulizia finale											■